

Klant Eisen Specificatie



Project: Aanleg rotondes Europalaan Kaatsheuvel
Locatie: Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Oprachtgever: Gemeente Loon op Zand
Documentnr:
Datum: 1-11-2022
Versie: 1
Status: Definitief

Opgesteld door:

Naam	Datum	Paraaf
Veerle van der Aar	1-11-2022	

Revisie	Datum	Toelichting
1	18-10-2022	onzeopenbareruimte.nl
2	1-11-2022	Besluit adviseurs gemeente

ID Wens/Eis	Rotonde	Wens	Toelichting	Document	Initiatiefnemer	Eisverantwoordelijke	Fase	Status	Oordeel	Toelichting
BEW-001	P. Potterplein	Groen	Verzoek om struiken te plaatsen bij de parkeerplaatsen aan het Schildersplein i.v.m. inschijnen van auto's.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	De bestaande planten blijven staan. Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is.
BEW-002	P. Potterplein	Luchtkwaliteit	Wij maken ons zorgen over de luchtkwaliteit en ervaren geluidsoverlast. Verzoek voor metingen van fijnstof en het bekijken van routes door de gemeente i.v.m. sluipverkeer	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Oprachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	De provincie heeft een website met metingen luchtkwaliteit en metingen fijnstof, zie link: https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/luchtkwaliteit . De Europalaan is een ontsluitingsweg van de kern Kaatsheuvel.
BEW-003	P. Potterplein	Inrichting	Met het betonnenelement voor Run 14 is het onmogelijk de inrit op te rijden. Inrit is geschikt voor 2 auto's. In huidige situatie al krap met de paaltjes. Verzoek om hier naar te kijken en aan te passen.	Telefonisch, zie TAB2	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	Aangebracht wordt: een lichte verhoging in kleur en met een afwijkende verharding. Een verkeerslus aanleggen valt buiten de scope van dit project.
BEW-004	P. Potterplein	Inrichting	Weg en groenstrook voor de woning in huidige situatie lijkt in de toekomstige situatie niet meer aanwezig. Verzoek tot meer informatie	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Omgevingsmanager		Afgerond	N.v.t.	Per mail gereageerd
BEW-005	Dreefseweg	Veiligheid	Bij de rotonde Dreefseweg vrees dat fietsers tegen het verkeer inrijden (linksom over de rotonde) om richting de Akkerstraat te fietsen. Verzoek om veilige fietsroutes te maken.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De fietsroutes zijn bestudeerd. Uitkomst: westelijk fietspad wordt tweerichtingen en oostelijk fietspad wordt verwijderd.
BEW-006	Dreefseweg	Voorrangsregels	Bij de rotonde aan de Dodenauweg/Marktstaat heeft de voetganger/fietsers geen voorrang!. Is dit op dezelfde weg niet verwarrend voor fietser en automobilist i.v.m. met voorrangsregels?	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De verkeerssituatie bij de rotonde van de Marktstraat wordt aangepast. Fietzers krijgen hier voorrang.
BEW-007	Dreefseweg	Veiligheid	Verzoek om de bocht Zijpe-Akkerstraat verhoogd uit te voeren. Meer zicht op fietsers en werkt tevens vertragend voor autoverkeer en fietsers.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Het fietspad wordt in het ontwerp loodrecht aangelegd op de Zijpe, verhoogd zichtbaarheid voor fietsers en autoverkeer.
BEW-008	Dreefseweg	Oversteekplaats	Voetpad vanuit rotonde Dreefseweg richting de Akkerstraat sluit nergens op aan. Hier zijn veel overstekende kinderen naar De Kinderboom. Verzoek om hier een oversteekplaats te realiseren.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	Zebraap wordt aangelegd op de Zijpe.
BEW-009	Dreefseweg	Inrichting	Verzoek om struiken te plaatsen tussen de Zijpe en Europalaan i.v.m. inschijnen van auto's. (zoals tussen de Ijssel en de Europalaan)	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is. Mogelijkheid bestaat, hierbij rekening houdend met aanleg rotonde en zichtbaarheid fietsers en voetgangers.
BEW-010	P. Potterplein	Inrichting	Verzoek om een keermogelijkheid toe te voegen bij de afsluiting van de Run. In huidige situatie maken mensen gebruik van voetpad en fietspad om de straat te verlaten. In de getekende nieuwe inrichting kan dit niet meer, zeker wanneer auto's aan weerszijden geparkeerd staan.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Een verkeerslus aanleggen valt buiten de scope van dit project.